

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2003

(stan na dzień 31.12.2003r.)

I. Inwestycje kontynuowane

1. MAGISTRALNE WODOCIĄGOWE I SIECI ROZDZIELCZE

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Leśnej.

Zadanie zostało wykonane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Segment”. Współfinansowanie zostało uregulowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. KOLEKTORY SANITARNE

2. Kolektor sanitarny w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Polnej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w III kwartale 2001r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano w III kwartale 2001r.

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego zgłoszonego do Urzędu Zamówień Publicznych w II kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w II kwartale 2002r. Na wymienione zadanie została podpisana umowa kredytowa z WFOŚiGW. Techniczny odbiór kanału nastąpił zgodnie z umową w IV kwartale 2002r., a odbudowa drogi w II kwartale 2003r. po uzgodnieniu z zarządcą drogi, tj. Zarządem Dróg Powiatowych. Płatności zostały dokonane zgodnie z umową w 2003r.

3. DROGI

3. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem ("ciągu pieszo-jezdnego") w ul. Wiązowskiej od granicy Miasta do ronda.

Dokumentacja techniczna na wymienione zadanie została zlecona wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w I kwartale 2000r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano w III kwartale 2000r.

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego zgłoszonego do Urzędu Zamówień Publicznych w III kwartale 2000r. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z wykonawcą w IV kwartale 2000r. Inwestycja została dofinansowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich poprzez dostarczenie materiałów. Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2003r. i przekazane właścicielowi drogi którym jest MZDW. Płatności zostały dokonane zgodnie z umową w 2003r.

4. Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Piłsudskiego na odcinku od przejścia kolejowego naprzeciwko ul. Skorupki do ronda przy ul. Granicznej w Józefowie.

Dokumentacja techniczna na wymienione zadanie została zlecona wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w III kwartale 2002r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2005r.

5. Założenie ewidencji dróg gminnych.

Prace związane z założeniem ewidencji dróg gminnych – stworzenie modelu sieci i identyfikację rodzajów nawierzchni zostały zlecone w IV kwartale 2001r. Wdrożenie programu EWIDENCJA 2000 zostało zlecone w II kwartale 2002r. W/w prace zostały wykonane, a płatności uregulowane zgodnie z umową. Przetarg na założenie ewidencji dróg gminnych odbył się w IV kwartale 2003r. Prace zostały rozpoczęte w IV kwartale 2003r. i są w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac II kwartał 2004r.

4. OBIEKTY SPORTOWE

6. Budowa budynku basenu wraz z kotłownią.

Dokumentacja techniczna została wykonana wspólnie dla całego zadania. Wykonawcę zadania wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego zgłoszonego do Urzędu Zamówień Publicznych w II kwartale 2000r. Umowa z wykonawcą została podpisana w III kwartale 2000r. Zadanie jest finansowane ze środków własnych oraz ze środków UKFiS w wysokości 1 600 000 zł. Obiekt został oddany do użytkowania 23.11.2001r.- Decyzją Nr 148/2001 Starosty Powiatu Otwockiego. Płatności zostały uregulowane w 2003r.

7. Budowa hali sportowo - widowiskowej, rozbudowa budynku gimnazjum, budowa auli ze stołówką i łącznikiem oraz zagospodarowanie otwartych terenów sportowo – rekreacyjnych w Józefowie.

Dokumentacja techniczna została wykonana wspólnie dla całego zadania p.n.: „Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe”

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg, który został zgłoszony do Urzędu Zamówień Publicznych w III kwartale 2001r. Umowa z wykonawcą została podpisana w IV kwartale 2001r.

Wykonanie zadania podzielono na dwa etapy:

- Budowa hali sportowo – widowiskowej. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z UKFiS w wysokości 850 000 zł. Złożono wniosek wstępny o dofinansowanie budowy hali sportowej z MENiS na kwotę 971 800 zł. Obiekt został przekazany do użytkowania 10.09.2002r. – Decyzja Nr 55/2002 Starosty Powiatu Otwockiego. Płatności kontynuowane są w 2004r.
- Rozbudowa budynku gimnazjum, budowa auli ze stołówką i łącznikiem oraz zagospodarowanie otwartych terenów sportowo – rekreacyjnych. Złożono wniosek wstępny na kwotę 474 700 zł. o dofinansowanie przez MENiS otwartych terenów sportowo – rekreacyjnych. Rozbudowa budynku gimnazjum, budowa auli ze stołówką i łącznikiem została zakończona i przekazana do użytkowania dnia

22.09.2003r.–Decyzją nr 2/2003 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zagospodarowanie otwartych terenów sportowo – rekreacyjnych zostało zakończone i przekazane do użytkowania dnia 07.01.2004r. – Decyzją Nr 2/2004 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Płatności rozpoczęte zostaną w 2004r.

8. Budowa boisk sportowych oraz budynku klubowego MLKS „Józefovia”.

W ramach realizacji zadania klub „Józefovia” zlecił kolejno: wykonanie prac ziemnych, kompleksową obsługę geodezyjną bazy, realizację elektroenergetycznego zasilania placu budowy obiektu, opracowanie kosztorysów inwestorskich na podstawie dokumentacji technicznej dotyczących budowy budynku klubowego i zagospodarowania terenów sportowych, zlecono wykonanie ujęcia wody oraz montaż urządzeń zasilających i wodociągu dla nawadniania płyty boiska. W/w prace zostały zlecone i wykonane w I i II kwartale 2002r. Płatności zostały dokonane zgodnie z umową.

Na budowę budynku klubu MLKS „Józefovia” odbył się w IV kwartale 2002r. przetarg nieograniczony, zgłoszony do Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku, którego wyłoniony został wykonawca zadania. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w maju 2003r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia budowy budynku klubowego – wrzesień 2004r.

9. Nadzór autorski nad budową Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego wraz z obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

Na wykonanie zadania została zawarta umowa z wykonawcą w III kwartale 2000r. Nadzór autorski został zakończony w IV kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową.

10. Nadzór inwestorski budowlany, sanitarny i elektryczny nad budową Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego wraz z obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

- **Nadzór budowlany**

Na wykonywanie nadzoru robót budowlanych w III kwartale 2002r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Umowę na wykonywanie w/w czynności podpisano w III kwartale 2002r. Nadzór inwestorski został zakończony w IV kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową.

- **Nadzór sanitarny**

Na wykonywanie nadzoru robót sanitarnych w III kwartale 2002r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Umowę na wykonywanie w/w czynności podpisano w I V kwartale 2002r. Nadzór inwestorski został zakończony w III kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową.

- **Nadzór elektryczny**

Na wykonywanie nadzoru robót elektrycznych umowę podpisano w I kwartale 2003r. Nadzór inwestorski został zakończony w III kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową.

5. OŚWIETLENIE

11. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wawerskiej od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. 3 Maja.

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia zamówienia z wolnej ręki w IV kwartale 2001r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano w II kwartale 2002r.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w II kwartale 2002r. Inwestycja współfinansowana była przez Urząd Wojewódzki. Zadanie zostało zakończone 30.07.2002r. Płatności końcowe zostały dokonane zgodnie z umową w 2003r.

12. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiązowskiej na odcinku od granicy miasta do ronda.

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia zamówienia z wolnej ręki w II kwartale 1999r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano w I kwartale 2000r.

Inwestycja współfinansowana była przez Urząd Wojewódzki.

Wykonanie zadania zostało podzielone na etapy:

- Na wykonanie odcinka od rzeki Mieni do ul. Jesiotrowej w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w IV kwartale 2001r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową w terminie: 10.12.2001r. Płatności zostały dokonane zgodnie z umową.
- Na wykonanie odcinka od ul. Jesiotrowej do stacji trafo "Pstrągowa" oraz Żurawiej i Karasia od ul. Wiązowskiej w kierunku rzeki Świder w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w IV kwartale 2002r. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową 20.12.2002r. Płatności zostały dokonane zgodnie z umową w 2003r.
- Na wykonanie odcinka od stacji trafo "Pstrągowa" do wiaduktu PKP w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w IV kwartale 2003r. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową 21.11.2003r. Pozostałe płatności zostaną dokonane zgodnie z umową w 2004r.

13. Budowa oświetlenia w ulicach : Polnej, Sienkiewicza, Wesołej.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w I kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w I kwartale 2002r. Zadanie zostało zakończone 30.05.2002r. Płatności zostały uregulowane w 2003r.

14. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej 42/44.

Zadanie zostało zlecone w ramach zlecenia - zamówienia z wolnej ręki w II kwartale 2003r. Zadanie zostało zakończone w dniu 29.07.2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

15. Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Rysiej do ul. Wiązowskiej.

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia zamówienia z wolnej ręki w I kwartale 2003r. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Wykonanie dokumentacji przewidziane jest w II kwartale 2004r. z kontynuacją w 2004r. Wykonanie zadania przewidziane jest w 2005r.

16. Modernizacja sieci elektroenergetycznej nn i budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Rodziewiczówny wraz z ulicami przyległymi.

Wykonanie dokumentacji zostało zlecone w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w IV kwartale 2003r. Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w II kwartale 2004r.

Wykonanie zadania przewidziane jest do realizacji w 2004r. z kontynuacją w 2005r.

17. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do Ziarnistej.

Dokumentacja techniczna na odcinek od ul. Lisiej do ul. Ziarnistej została wykonana w ramach umowy zlecenia w II kwartale 2001r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano w IV kwartale 2001r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w III kwartale 2003r. Na wykonanie zadania w IV kwartale 2003r. odbył się przetarg nieograniczony w wyniku, którego podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2003r. Płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w II kwartale 2004r.

18. Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Nadwiślańskiej.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w II kwartale 2002r. Inwestycja była współfinansowana przez mieszkańców ulicy Ekologicznej. Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

19. Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Rozkosznej do ul. Księdza Skorupki.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w II kwartale 2002r. Zadanie zostało zakończone 30.07.2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

20. Budowa oświetlenia w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. Długiej oraz w ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja.

Dokumentacja techniczna została wykonana w ramach nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w III kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w III kwartale 2002r. Zadanie zostało zakończone 15.09.2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

21. Modernizacja sieci elektroenergetycznej nn i budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Księdza Malinowskiego od ul. Nadwiślańskiej.

Dokumentacja techniczna została wykonana w ramach nadzoru inwestorskiego. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony w III kwartale 2002r. w wyniku, którego w III kwartale 2002r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową 10.09.2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

22. Budowa oświetlenia w ul. Jarosławskiej na odcinku od ul. 3 Maja do ronda.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w I kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w I kwartale 2002r. Zadanie zostało zakończone 30.05.2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

23. Budowa oświetlenia w ul. Jagodowej, Malinowej, Wilsona i Orzechowej.

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia zamówienia z wolnej ręki w I kwartale 2003r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

Na wykonanie zadania (ul. Orzechowa i ul. Jagodowa) została podpisana w ramach zlecenia zamówienia z wolnej ręki umowa z wykonawcą w II kwartale 2003r. Zadanie zostało wykonane w II kwartale 2003r. Płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w II kwartale 2004r.

24. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bez Nazwy odgałęzienie od ul. Powstańców Warszawy.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w IV kwartale 2002r. Umowa z wykonawcą została podpisana w IV kwartale 2002r. Zadanie zostało zakończone 10.11.2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

25. Modernizacja sieci elektroenergetycznej nn i budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Bema, Ejsmonda, Dworskiej, Jastrzębiej, Papuziej, Jaskółczej, Krótkiej wraz z ulicami przyległymi.

- **Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ul.: Bema i Dworskiej.**
Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w I kwartale 2002r. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w I kwartale 2002r. Dokumentację odebrano, płatności zostaną dokonane w 2003r.
- **Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ul. Krótkiej, Jastrzębiej, Papuziej, Jaskółcza, Ejsmonda, Przybosia, Orla, Łakowa i Prusa.**
Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia, zamówienia z wolnej ręki w IV kwartale 2001r. Dokumentację odebrano w II kwartale 2002r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

Na realizację zadania składa się modernizacja sieci elektroenergetycznej, którą wykonał Zakład Energetyczny oraz montaż lamp oświetleniowych finansowanych ze środków własnych w ulicach: Bema, Przybosia, Jastrzębiej, Jaskółczej i Krótkiej. Zadanie zostało zlecone wykonawcy w ramach przetargu

nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa z wykonawcą została podpisana w III kwartale 2003r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 31.01.2004r.

Wykonanie pozostałej części zadania (w ulicach: Dworskiej, Ejsmonda, Łąkowej, Orlej i Prusa wraz z budową dwóch stacji transformatorowych) kontynuowane będzie w 2005r.

6. SZKOŁY

26. Termo-modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dokumentacja techniczna na modernizację centralnego ogrzewania została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia, zamówienia z wolnej ręki w II kwartale 2003r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano zgodnie z umową w II kwartale 2003r. Na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania został przeprowadzony przetarg nieograniczony w wyniku, którego w III kwartale 2003r. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone 28.08.2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w I kwartale 2004r.

Pozostały zakres prac przewidziany jest do realizacji w 2004r. z kontynuacją w 2005r.

27. Termo-modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 2.

Dokumentacja techniczna na: modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien oraz docieplenie elewacji została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia, zamówienia z wolnej ręki w I kwartale 2003r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano w II kwartale 2003r.

Na wymianę instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzony został przetarg nieograniczony w wyniku, którego podpisana została umowa z wykonawcą w III kwartale 2003r. Zadanie zostało zakończone III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną dokonane w I kwartale 2004r.

Na modernizację kotłowni (przejęcie na paliwo gazowe) został przygotowany przetarg nieograniczony w III kwartale 2003r. w wyniku, którego podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną dokonane w I kwartale 2004r.

Wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie elewacji przewidziane jest do realizacji w 2004r. z kontynuacją w 2005r.

28. Zakupy inwestycyjne – Gimnazjum Nr 1.

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane do końca II kw. 2003r.

7. PRZYCHODNIA ZDROWIA

29. Termo-modernizacja w Przychodni Zdrowia w Józefowie wraz z wymianą dachu.

Dokumentacja techniczna na modernizację dachu nad starą częścią Przychodni Zdrowia została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia, zamówienia z wolnej ręki w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana i płatności dokonane w III kwartale 2003r.

Na wykonanie zadania w III kwartale 2003r. odbył się przetarg nieograniczony w wyniku, którego podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2003r. Płatności zostały dokonane zgodnie z umową w IV kwartale 2003r.

7. ZOBOWIĄZANIA

30. Zobowiązania wynikające z porozumienia o przyjmowanie ścieków przez oczyszczalnię w Otwocku.

Zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

31. Udział Józefowa w budowie kanału Łąkowa.

Inwestycja prowadzona jest w porozumieniu z Otwockiem.

II. Inwestycje rozpoczynane.

1. MAGISTRALNE WODOCIĄGOWE I KOLEKTORY SANITARNE.

32. (poz. budżetu 33) **Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Wąskiej (TBS)**

Zadanie zostało zrealizowane w 2003r., a płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową po ostatecznym odbiorze robót z TBS w 2004r.

33. (poz. budżetu 60) **Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociągu w ul. Żytniej .**

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach zlecenia, zamówienia z wolnej ręki w IV kwartale 2002r. Dokumentację odebrano w I kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

33.(poz. budżetu 71) **Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Ogrodowej.**

Zadanie zostało zlecone w ramach zlecenia – zamówienia z wolnej ręki w III kwartale 2003r. Roboty zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową IV kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

35. (poz. budżetu 72) **Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej.**

Opis w pkt. 40

36. (poz. budżetu 74) **Kolektor sanitarny w ul. Sosnowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja.**

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w I kwartale 1999r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano zgodnie z umową. Na wykonanie zadania został przygotowany przetarg nieograniczony, który odbył się w III kwartale 2003r. Zadanie zostało odebrane i oddane do użytkowania zgodnie z umową w IV kwartale 2003r. Płatności zostaną dokonane zgodnie z umową w 2004r.

37. (poz. budżetu 75) **Kolektor sanitarny w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. Świderskiej.**

Na wykonanie dokumentacji technicznej został przygotowany przetarg nieograniczony, który odbył się w II kwartale 2003r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano zgodnie z umową w IV kwartale 2003r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

38. (poz. budżetu (105) **Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, Paderewskiego, Wilsona, Otwockiej, Dobrej, Grottgera wraz z przepompownią oraz 11 Listopada do Sadowej i Poniatowskiego .**

Dokumentacja techniczna została zlecona wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w I kwartale 2002r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w I kwartale 2002r. Dokumentację odebrano w II kwartale 2003r. Płatności dokonano zgodnie z umową w 2003r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

39. (poz. budżetu 114) Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanału sanitarnego na osiedlu „Dębinka”.

- Ejsmonda, Wiosenna, Zielona, Wiślana, Ogrodowa, Kościuszki, Polna, Sienkiewicza.
- Polna, Wiosenna, Bema, Redutowa, Ordon, Sowińskiego, Przybosia, Jaskółcza, Papuzia, Jastrzębia, Bez Nazwy, Kormoranów, Bogatki.
- Dworska, Orla, Pawia, Bez Nazwy, Krótka, Kormoranów, Bogatki, Gołębia, Łabędzia, Łąkowa, Ekologiczna, Powstańców Warszawy, Budziszewska, Kościuszki, Tadeusza, Rodziewiczówny, Wyszyńskiego, Godebskiego, Sienkiewicza i Sosnowa.

Na wykonanie dokumentacji technicznej zostały przygotowane przetargi nieograniczone, które odbyły się w II i III kwartale 2003r. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Planowany termin wykonania dokumentacji II kwartał 2004r.

Zadanie objęte jest II wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

40. (poz. budżetu 73,117,118) Dokumentacja techniczna na budowę kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej.

41. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanału sanitarnego w ul. 3 Maja od ul. Rozkosznej do ul. Granicznej i od ul. Cichej do ul. Polnej oraz w ul. Zaulek od ul. Cichej do ul. 3 Maja.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

42. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanału sanitarnego w ul. 3 Maja od ostatniej istniejącej studni do ul. Wyszyńskiego i w ul. Wyszyńskiego od 3 Maja do Wawerskiej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

43. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociągu w ul. Ejsmonda od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Polnej i w ul. Wawerskiej od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

44. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej oraz w ul. Cichej na odcinku od ul. Górnej do ul. 3 Maja.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach zlecenia – zamówienia z wolnej ręki w II kwartale 2003r. Dokumentację odebrano i płatności dokonano zgodnie z umową w III kwartale 2003r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

45. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Skłodowskiej, Wrzosowej, Kasztanowej, Jesionowej, Dębowej, Różanej, Laskowej i Świerkowej oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

46. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Mickiewicza, Skłodowskiej, Jasnej, Rysiej, Tuwima, Przeskok.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

47. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Reymonta, Szczygłej, Olszowej, Bez nazwy, Żurawiej, Rybackiej, Jesiotrowej, Jasnej, Rysiej, Tuwima, Orkana, Tetmajera.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

48. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Szkolnej, Skorupki, Iglastej, Uroczej, Westerplatte, 3 Maja, Piłsudskiego i Cichej oraz kanału sanitarnego w ul. Słonecznej, Szkolnej, Skorupki, Małej, Teatralnej i Armii Krajowej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie

z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

49. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicach Błękitnej i Zielonej oraz kanału sanitarnego w ul. Wiślanej i Ogrodowej na odcinkach od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej i w ul. Korczaka.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

50. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicach Sienkiewicza, Kopernika, Granicznej, Samorządowej i Wawerskiej oraz kanału sanitarnego w ulicach Sienkiewicza, Kopernika, Piaskowej, Lelewela i Szerokiej w Józefowie.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w II kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w II kwartale 2003r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Pozostałe płatności zostaną uregulowane zgodnie z umową w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

51. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego, w ul. Piłsudskiego od ul. Leśnej do ul. Sosnowej, w ul. Sosnowej od ul. Świderskiej do ul. Sienkiewicza, w ul. Sienkiewicza od ul. Wyszyńskiego do ul. Wiślanej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w IV kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w I kwartale 2004r.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Planowany termin wykonania dokumentacji II kwartał 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

52. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny od ul. Wodociągowej do ul. Tadeusza, w ul. Powstańców Warszawy od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja, w ul. Kościuszki od ul. Budziszewskiej w kierunku ul. Orzeszkowej, w ul. Długiej od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego, w ul. Piłsudskiego od ul. Długiej do ul. Wspólnej, w ul. Wspólnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jarosławskiej.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w IV kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w I kwartale 2004r. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Planowany termin wykonania dokumentacji II kwartał 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

53. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicach: Piłsudskiego, Grottgera i Teatralnej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Teatralnej, Grottgera i 11 Listopada.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w IV kwartale 2003r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w I kwartale 2004r.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywana. Planowany termin wykonania dokumentacji II kwartał 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

2. DROGI

57. (poz. budżetu 120) Budowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Skłodowskiej wraz z odbudową chodnika.

Dokumentacja techniczna na modernizację chodnika została wykonana w 2003r.

Wykonanie dokumentacji na budowę ulicy Mickiewicza zostanie zlecone w 2004r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

58. (poz. budżetu 125) Budowa ulicy Powstańców Warszawy na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się w IV kwartale 2002r. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w IV kwartale 2002r. Dokumentację odebrano w III kwartale 2003r. Płatności dokonano w 2003r.

Wykonanie zadania przewidziane jest do realizacji w 2004r. z kontynuacją w 2005r.

Zadanie objęte jest I wnioskiem o pozyskiwanie funduszy strukturalnych z UE.

59. (poz. budżetu 144) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Sobieskiego.

Dokumentacja techniczna na w/w zadanie została zlecona w ramach zlecenia zamówienia z wolnej ręki w III kwartale 2003r. Dokumentację odebrano zgodnie z umową w III kwartale 2003r. Płatności dokonano w IV kwartale 2003r.

Wykonanie zadania przewidziane jest do realizacji w 2004r.

3. WYKUPY

60. (poz. budżetu 148) Wykup gruntów.

W ramach wykupu gruntów w I kw 2003r. został wykupiony teren pod ulicę Polną (przy skrzyżowaniu ulic Polnej i 3 Maja) - godnie z aktem notarialnym z dnia 12.02.2003r.

4. ZAKUPY

61. (poz. budżetu 149) Zakupy inwestycyjne. Urząd Miasta.

Zadanie zostało zrealizowane w postaci zakupu sprzętu komputerowego w IV kwartale 2003r. Płatności dokonano w IV kwartale 2003r.